

DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Vigas de Fundação (Pré-moldadas 15x25cm)	9.000,00	5,21	100	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pilares Concreto pré moldado (20x30cm)	24.600,00	14,23			100	24.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigas (Pré-moldadas 15x25cm)	9.375,00	5,42			100	9.375,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Cobertura metálica	95.188,00	55,07					50	47.594,00	50	47.594,00				
Estrutura da Fachada com Telhamento	17.470,20	10,11									100	17.470,20		
Fechamento Interno da Fachada	6.820,80	3,95									100	6.820,80		
Calhas	7.920,00	4,58												
Demolição de paredes	2.460,00	1,42												
TOTAL SIMPLES			5,21	9.000,00	21,08	36.435,00	27,54	47.594,00	27,54	47.594,00	14,05	24.291,00	4,58	7.920,00
TOTAL ACUMULADO	172.834,00	100,00	5,21	9.000,00	26,29	45.435,00	53,83	93.029,00	81,36	140.623,00	95,42	164.914,00	100,00	172.834,00

Salvador das Missões, aos 16 de janeiro de 2020


Pedro Luis Kraemer
Eng. Civil - CREA91807D

Daniel Gorski
Prefeito Municipal